

SPRÁVA O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

PRIEBEŽNÁ

ZÁVEREČNÁ

A. Všeobecné údaje	
Názov projektu	Vinohradnícka Cyklocesta
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie	1251/D170/2015
Začiatok projektu	23.7.2015
Ukončenie projektu	10.10.2016
Miesto realizácie projektu	Kraj: Bratislavský
	Okres: Bratislava
	Iné¹:
Správa za sledované obdobie	od 23.7. 2015 do 10.10.2016

Prijímateľ ²	Slovenský dom Centropy
Adresa	Sabinovská 16
Kontaktná osoba	Ing. Tatiana Mikušová
Funkcia	riaditeľka
Telefónne číslo	0903 826 125
E-mail	Domcentropy@gmail.com

B. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
<p>Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca³) čestne vyhlasujem, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. <p>Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.</p> <p>Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie správy: Ing. Zuzana Baloghová</p> <p>Miesto podpisu: Bratislava</p> <p>Dátum podpisu: 6.10.2016</p> <p>Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie správy:</p> <p>Titul, meno a priezvisko splnomocnená za štatutárny orgán prijímateľa: Ing. Tatiana Mikušová</p> <p>Miesto podpisu: Bratislava</p> <p>Dátum podpisu: 6.10.2016</p> <p>Podpis štatutárneho zástupcu:</p>	

¹ Uvedte napr. názov obce, mikroregiónu

² Presný názov prijímateľa podľa aktuálneho údaj v registri záujmových združení právnických osôb

³ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa

C. Ciele projektu

Stručne popíšte stav napĺňania cieľa a špecifických cieľov projektu

Dodávatelia pre obidve DUR dokumentácie boli vybraní v zmysle zákona o VO (spôsobom EKS) a následne zazmluvnení. Dodávatelia vypracovali projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie pre úsek Sv. Júr- Vinosady a pre druhý úsek Trnava-Doľany, Dolné Orešany- Trstín.

Taktiež boli realizované špecifické ciele projektu: Tématický workshop, propagácia a projektový a finančný manažment.

D. Výstupové indikátory projektu

Indikátor ⁴	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	Rozdiel
Počet vypracovaných projektových dokumentácií na územné rozhodnutie	2	2	0
Počet km s vypracovanou DÚR	47- úsek TTSK 15- úsek BSK	47- úsek TTSK 15- úsek BSK	0
Počet vypracovaných projektových dokumentácií na stavebné povolenie	0	0	0
Počet km s vypracovanou DSP	0	0	0

E. Správa o aktivitách

Číslo aktivity	Názov aktivity	Začiatok	Ukončenie ⁵	Popis realizácie aktivity	Výstupy a dosahy aktivity
1	Vypracovanie PD ÚR pre úsek Sv. Júr- Vinosady a	12.5.2016	9.9.2016	Všetky požadované technické špecifikácie DUR boli dodávateľom v zmysle požiadaviek o zmluvy o dielo č. Z20169898_Z vypracované a objednávateľovi odovzdané.	DÚR bola odovzdaná partnerovi BSK na ďalšie spracovanie: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, následná DSP a realizácia.
2	Vypracovanie PD ÚR pre úsek Trnava-Doľany, Dolné Orešany- Trstín	12.5.2016	9.9.2016	Všetky požadované technické špecifikácie DUR boli dodávateľom v zmysle požiadaviek zo zmluvy o dielo č. Z20169897_Z vypracované a objednávateľovi odovzdané.	DÚR bola odovzdaná partnerovi TTSK na ďalšie spracovanie: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, následná DSP a realizácia.
3	Výmena Know- how prostredníctvom Workshopu	27.9.2016	27.9.2016	Usporiadanie tematického workshopu: vinohradníctvo a cykloturistika. Výmena príkladov do praxe.	Sieťovanie a získavanie Know-how partnerov pre oblasť cyklodoprava a cykloturizmus.
4	Propagácia a mediálna práca	7/2016	10/2016	Propagácia v odborných časopisoch BIKER a RELAX, regionálne printové média, web stránky partnerov a žiadateľa.	Propagácia v odborných, regionálnych a cezhraničných médiach.
5	Projektový manažment	6/2015	10/2016	Príprava a podanie projektu, komunikácia s verejnou správou na všetkých úrovniach, komunikácia a spolupráca so zahraničným partnerom. Aktivity spojené so zabezpečením dodávateľov prostredníctvom VO, spolupráca s dodávateľmi aktivít, preberanie a kontroling DÚR. Zabezpečenie workshopu a propagácie projektu,	Zabezpečenie všetkých aktivít projektu.

⁴ Údaje o spojenej PD na ÚR a SP priradíte iba k indikátorom na DSP

⁵ Ak aktivita nie je ukončená, uvedie sa „Prebieha“

				zúčtovanie projektu, finančný manažment.	

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v časovom pláne realizácie projektu

žiadne

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri realizácii aktivít projektu

žiadne

Popíšte a odôvodnite prípadné rozdiely alebo odchýlky vo výstupoch a dosahoch aktivít projektu

Odchylky pri finančnom plnení aktivít 1 a 2.
 Dodávateľ 1, bol zazmluvnený v celkovej výške 15840 Eur, ale poskytnutá dotácia bola na 19794 Eur . Rozdiel 3954 Eur bude poskytovateľovi vrátený.
 Dodávateľ 2 , bol zazmluvnený v celkovej výške 17184 Eur, ale poskytnutá dotácia bola na 19500 Eur . Rozdiel 2316 Eur bude poskytovateľovi vrátený.

F. Zapojenie projektových partnerov do aktivít projektu

Číslo partnera	Názov partnera	Číslo aktivity	Činnosť partnera
1	BSK	1,3,4,5	Rozvoj regiónu v oblasti infraštruktúry a turizmu
2	TTSK	2,3,4,5	Rozvoj regiónu v oblasti infraštruktúry a turizmu
3	Stadtgemeinde Neusiedler am See	3	Know- how o rozvoji cykloinfraštruktúry

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri spolupráci partnermi projektu

žiadne

G. Publicita projektu

Forma ⁶	Médium ⁶	Množstvo	Obdobie realizácie	Popis publicity
Webstránka žiadateľa	www.domcentrope.sk	1	2-10.2016	Prezentácia aktivít projektu
Webstránky partnerov	www.region-bsk.sk, www.region-ttsk.sk	2	10.2016	Prezentácia aktivít projektu
Web stránka cezhraničného portálu	www.tourcentrope.eu	1	10.2016	Prezentácia aktivít projektu
Články	Časopis BIKER a časopis RELAX	2	10.2016	Prezentácia aktivít projektu

⁶ Forma - napr. reportáž v TV; Médium - napr. RTVS

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri publicite projektu
žiadne

H Nadväzujúce aktivity ⁷		
Aktivita	Predpokladaný termín	Výstup
Propagácia pri ukončení projektu	10.2016	Printové médiá, e-media
Vínhradnícka cyklocesta – cykloznačenie, 2 cyklocentrá na trase	11.2016	cykloznačenie, 2 cyklocentrá na trase
Zabezpečenie realizačnej dokumentácie na stavebné povolenie	2017	DSP

I. Správa o verejnom obstarávaní ⁸			
Poradové číslo VO	1.	2.	3.
Číslo aktivity	5	5	
Názov aktivity	Projektový manažment	Projektový manažment	
Predmet VO	PD na ÚR pre úsek Sv. Júr-Vinosady	PD na ÚR pre úsek Trnava-Dofany, Dolné Orešany- Trstín	
Nákladová skupina			
Suma vyhradená v rozpočte	19794 Eur	19500 Eur	
Postup VO	EKS	EKS	
Dátum začiatku VO	30.3.2016	30.3.2016	
Počet ponúk	1	2	
Dátum vyhodnotenia VO	18.4.2016	18.4.2016	
Dátum uzatvorenia zmluvy	2.5.2016	2.5.2016	
Názov dodávateľa	Civil Engineering	Civil Engineering	
Zmluvná suma s DPH	15840 Eur	17184 Eur	
Dátum dodania predmetu VO	15.9.2016	15.9.2016	
Dátum úhrady	4.10.2016	5.10.2016	

⁷ Uved'te a v krátkosti popíšte aké aktivity plánujete po ukončení projektu a aké sú možnosti ďalšieho využitia výsledkov projektu

⁸ V prípade väčšieho počtu VO skopírujte tabuľku a vložte ju nižšie

Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie pre úsek Sv. Júr-Vinosady	1	Projektová dokumentácia pre ÚR	Služby 518	19 794,00 €	15 840,00 €	3 954,00 €	0,00 €	10
Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie pre úsek Trnava-Doľany, Dolné Orešany- Trstín	2	Projektová dokumentácia pre ÚR	Služby 518	19 500,00 €	17 184,00 €	2 316,00 €	0,00 €	10
Výmena Know-how prostredníctvom workshopu	3	Prenájom a občerstvenie	Služby 518	0,00 €	0,00 €	0,00 €	449,25 €	10
		Tlmočnicke služby					350,00 €	10
		Doprava					200,00 €	9
Propagácia a mediálna práca	4	Inzencia v odbornom časopise	Služby 518	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	10
Projektový manažment	5	Projektový manažment	Osobné náklady 521	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 423,97 €	9
		Projektový manažment	Osobné náklady 521	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 788,48 €	9
		Odvody	Danový úrad 524	0,00 €	0,00 €	0,00 €	753,53 €	9
		Odvody	Sociálna poisťovňa 524	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 249,77 €	9
		Odvody	Zdravotná poisťovňa 524	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284,20 €	9
Všetky aktivity spolu:				39 294,00 €	33 024,00 €	6 270,00 €	7 099,20 €	

9 Uvedie sa podľa schváleného rozpočtu

10 Uvádza sa súčet sumy výdavkov za tovary, práce a služby a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11 Čísla účtovných dokladov podľa prílohy č. 2 a 3 zmluvy.

Prílohy k správe		
P. č.	Názov prílohy	Počet
1.	Finančné vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 2 zmluvy	1
2.	Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov podľa prílohy č. 3 zmluvy	1
3.	Fotokópie účtovných dokladov uvedených v prílohe č. 2 zmluvy	
4.	Fotokópia dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov a písomná informácia o odvedení výnosov. Písomná informácia sa doručí aj v prípade, ak na osobitnom účte nevznikli žiadne výnosy.	1
5.	Fotokópia dokladu o vrátení nevyčerpanej dotácie a písomná informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie (s uvedením výšky vrátenej časti dotácie, dôvodu vrátenia časti dotácie). Písomná informáciu podľa predpísaného vzoru sa doručí aj v prípade nulového zostatku na osobitnom účte.	1
6.	Kópia výstupu projektu – projektovej dokumentácie ¹²	
7.	Právoplatné stavebné povolenie resp. písomné oznámenie stavebného úradu, v úradne osvedčenej fotokópii ¹² alebo:	
	- výkres trasovania úseku cyklotrasy na mape ¹² ,	
	- zoznam čísel listov vlastníctva vrátane súpisu parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností ¹² ,	
	- súhlas vlastníkov nehnuteľností s realizáciou projektu (iba pre DSP) ¹²	

¹² Priložte iba k záverečnej správe